




JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA HABARI, MAWASILIANO NA
TEKNOLOJIA YA HABARI



MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE (UCSAF)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI
WA UJENZI WA MINARA
758 KUPITIA MRADI WA
TANZANIA YA
KIDIJITALI (DTP)







YALIYOMO

1. UTANGULIZI.....	2
a) UJENZI WA MINARA 758 KATIKA KATA 713 TANZANIA.....	2
1.1. MGAWANYO WA MIRADI KWA MAKAMPUNI YA SIMU (WATOA HUDUMA).....	2
1.2. MGAWANYO WA MRADI KWA MKOA.....	2
1.3. MINARA ILIYOKAMILIKA MPAKA KUFIKIA OKTOBA 2024.....	3
b) MRADI WA KUBORESHA UWEZO WA MINARA KUTOKA 2G KWENDA 2G3G/4G AU ZAIDI.....	4
2. CHANGAMOTO.....	4
RAMANI YA MINARA 758 IKIONESHA MINARA ILIYOWAKA NA AMBAYO BADO.....	5
KIAMBATISHO NA 1: HATUA ZA UTEKELEZAJI WA MRADI WA UJENZI WA MINARA 758 YA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP).....	7

 Ucsaf-Tanzania  ucsaftz  UcsafT

 www.ucsaf.go.tz



1. UTANGULIZI

Katika kipindi cha miaka mitatu ya Serikali ya Awamu ya Sita, inayoongozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katika kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma za mawasiliano, Serikali ilitenga fedha kiasi cha shilingi bilioni 126 kwa ajili ya kupeleka huduma za mawasiliano katika Kata 713 pamoja na kuongeza nguvu za minara 488 kutoka teknolojia ya 2G hadi kuwa na teknolojia ya 3G/4G. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 55 ni kupitia fedha za Mkopo wa Benki ya dunia kupitia mradi wa Tanzania ya Kidigitali na Shilingi billioni 71 ni fedha za ndani zilizotolewa kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF). Mpaka sasa utekelezaji wa mradi huu wa minara 758 ni kama ilivyoelezwa hapo chini katika kipengele (a) na (b).

a) UJENZI WA MINARA 758 KATIKA KATA 713 TANZANIA

Serikali kupitia UCSAF inatekeleza mradi wa ujenzi wa minara 758 katika kata 713 ambapo jumla ya wananchi milioni 8.5 watapata huduma hiyo pindi mradi ukikamilika. Mradi huu ni wa muda wa miaka miwili ambapo unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 12 Mei, 2025 na ruzuku iliyotumika katika kutekeleza mradi husika ni **TZS 126 Bilioni**. Orodha ya kata 713 zilizonufaika na Mradi huu pamoja na hatua ya utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 zimembatishwa (**Kiambatisho Na. 1**).

1.1. MGAWANYO WA MIRADI KWA MAKAMPUNI YA SIMU (WATOA HUDUMA)

NA	MTOA HUDUMA	KATA	MINARA	ILYOWAKA	ASILIMIA
1	AIRTEL	161	177	111	62.7%
2	HALOTEL	34	34	22	64.7%
3	HONORA (TIGO)	224	253	67	26.5%
4	TTCL	104	104	2	1.92%
5	VODACOM	190	190	93	48.95%
	JUMLA	713	758	295	38.92%

1.2. MGAWANYO WA MRADI KWA MKOA

Mradi wa ujenzi wa minara 758 unatekelezwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara kama inavyoonekana katika jedwali hapa chini.

NA	MKOA	WILAYA	KATA	VIJJI	MINARA	WAKAZI	RUZUKU
1	Arusha	6	30	40	30	328,630	6,224,812,000
2	Dodoma	7	36	56	37	402,000	6,228,680,800
3	Dar es Salaam	1	6	16	6	81,267	608,672,000
4	Geita	4	16	24	16	250,721	2,219,190,000



NA	MKOA	WILAYA	KATA	VIJIJI	MINARA	WAKAZI	RUZUKU
5	Iringa	4	23	44	23	215,272	3,411,098,400
6	Kagera	7	44	68	44	801,961	6,568,381,300
7	Katavi	3	15	22	15	325,311	2,882,456,800
8	Kigoma	3	8	10	8	108,126	1,378,329,300
9	Kilimanjaro	5	32	70	39	266,713	7,116,718,800
10	Lindi	5	38	75	45	296,301	7,827,364,500
11	Manyara	5	32	74	32	397,700	4,795,782,800
12	Mara	6	28	39	29	284,135	3,763,875,500
13	Mbeya	4	8	15	8	113,447	973,976,300
14	Morogoro	7	65	169	71	839,120	11,174,643,300
15	Mtwara	4	28	72	36	243,936	6,002,950,000
16	Mwanza	5	16	51	17	271,369	2,444,045,000
17	Njombe	4	15	27	15	92,815	2,655,282,800
18	Pwani	7	43	82	50	450,850	8,542,378,500
19	Rukwa	3	17	29	17	216,131	2,477,911,300
20	Ruvuma	5	20	29	20	190,295	3,375,980,000
21	Shinyanga	3	29	83	30	421,259	4,267,093,900
22	Simiyu	5	24	40	24	333,379	3,963,588,400
23	Singida	5	32	56	33	373,090	6,515,621,000
24	Songwe	4	17	29	17	184,860	2,947,608,600
25	Tabora	7	49	100	50	645,854	9,482,177,400
26	Tanga	8	42	87	47	378,410	8,109,734,300
	JUMLA	127	713	1,407	758	8,512,952	125,958,353,000

1.3. MINARA ILIYOKAMILIKA MPAKA KUFIKIA OKTOBA 2024

Hadi kufikia tarehe 22 Oktoba 2024, jumla ya minara 295 imekwisha washwa ambapo Airtel amewasha minara 111, Vodacom amewasha minara 93, Honora amewasha minara 67 na Halotel amewasha minara 22 na TTCL amewasha minara 2 kama inavyoonekana katika jedwali hapa chini:-

NA	MTOA HUDUMA	MINARA ILIYOWAKA	MINARA HAIJAWAKA (UTEKELEZAJI UNAENDELEA)
1	AIRTEL	111	66



NA	MTOA HUDUMA	MINARA ILIYOWAKA	MINARA HAIJAWAKA (UTEKELEZAJI UNAENDELEA)
2	HALOTEL	22	12
3	HONORA (TIGO)	67	186
4	TTCL	2	102
5	VODACOM	93	97
	JUMLA	295	463

b) MRADI WA KUBORESHA UWEZO WA MINARA KUTOKA 2G KWENDA 2G3G/4G AU ZAIDI

Kupitia mradi wa Tanzania ya Kidigitali, tarehe 13 Mei 2023 watoa huduma (Makampuni ya simu) waliingia mikataba na Serikali ambapo jumla ya minara 304 ilipangwa kuongezewa nguvu. Mpaka kufikia Oktoba 2024, Jumla ya minara 301 tayari imeshaongezewa nguvu kutoka kwa watoa huduma kati ya 304. Jedwali hapo chini linaonesha idadi ya minara iliyoongezewa nguvu kwa kila Mtoa Huduma.

NA	MTOA HUDUMA	IDADI YA MINARA	MINARA ILIYOKAMILIKA
1	AIRTEL	32	32
2	HONORA (TIGO)	148	145
3	TTCL	55	55
4	VODACOM	69	69
	JUMLA	304	301

2. CHANGAMOTO


Katika utekelezaji wa miradi ya mawasiliano vijijini kuna changamoto kadha wa kadha kama ambavyo zimeorodheshwa hapo chini:-

- Ubovu na ukosefu wa miundombinu ya barabara katika baadhi ya maeneo; na
- Uchelewesho katika upatikanaji wa vibali vya ujenzi wa minara vinavyotolewa na Halmashauri za wilaya.



RAMANI YA MINARA 758 IKIONESHA MINARA ILYOWAKA NA AMBAYO BADO

DIGITAL TANZANIA PROJECT 758 SITES IN 713 WARDS



KEY

SITE STATUS

- NOT ON AIR (424)
- ON AIR (289)
- WATER BODIES
- REGIONS



PROJECT NAME:	DTP 758 SITES
PROJECT START DATE:	13, May 2023
PROJECT END DATE:	12, May 2025
CURRENT DATE:	15, October 2024

0 100 200 400 Kilometers

KIAMBATISHO NA 1: HATUA ZA UTEKELEZAJI WA MRADI WA UJENZI WA MINARA 758 YA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
1	Arusha	Arumeru	Leguruki	Kandashe, Nkoasenga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
2	Arusha	Arusha	Olasiti	Mrongoini, Olasiti	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
3	Arusha	Arusha	Sokon I	Muriet	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
4	Arusha	Karatu	Endamaghang	Endamaghang	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
5	Arusha	Longido	Eiang'atadapash	Sokon	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
6	Arusha	Longido	Ilorienito	Losinwa	TTCL	1	0	Mkandarasi Alikan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
7	Arusha	Longido	Matale A	Matale, Matale "B"	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
8	Arusha	Longido	Mundarara	Mundarara, Orgira	Vodacom	1	0	Tathmini ya kiufundi imekamilika na ujenzi utaanza baada vifaa vya ujenzi wa mnara kufika. Mnara unatajiwa kukamilika Mwisho wa Mwezi Januari 2025. (0713 123705)
9	Arusha	Monduli	Esilalei	Esilalei	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
10	Arusha	Monduli	Mfereji	Mfereji	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
11	Arusha	Monduli	Mswakini	Mswakini Juu, Naitolia	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
12	Arusha	Monduli	Sepeko	Arkaria, Miti mmoja	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
13	Arusha	Ngorongoro	Alailelai	Alailelai	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
14	Arusha	Ngorongoro	Engeresero	Engeresero, Naiborgoso	Vodacom	1	0	Ujenzi wa Mhara unaendelea na utakamilika Mwisho wa Mwezi Novemba 2024 (0713 123705)
15	Arusha	Ngorongoro	Enguserosambu	Naah	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
16	Arusha	Ngorongoro	Enguserosambu	Ngarwa	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
17	Arusha	Ngorongoro	Kirangi	Kisangiro	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
18	Arusha	Ngorongoro	Kirangi	Timaga	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
19	Arusha	Ngorongoro	Maalon	Maalon, Loosoito	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 123705)
20	Arusha	Ngorongoro	Ngoile	Ngoile	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0713 123705)
21	Arusha	Ngorongoro	Ngorongoro	Ngorongoro Gate	Vodacom	1	0	Tathmini ya kiufundi imekamilika na ujenzi utaanza baada vifaa vya ujenzi wa mnara kufika. Mhara unatajiwa kukamilika Mwisho wa Mwezi Machi 2025. (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
22	Arusha	Ngorongoro	Olbalbal	Meshili	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
23	Arusha	Ngorongoro	Oloipiri	Oloipiri	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mbara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mbara) (0713 123705)
24	Arusha	Ngorongoro	Ololokwan	Olaika, Njoroi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
25	Arusha	Ngorongoro	Orgosorok	Kapongoni-Njoriet	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
26	Arusha	Ngorongoro	Soitsambu	OBC, Airport	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
27	Dar es Salaam	Kigamboni	Kibada	Dawasco, Full Shangwe	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
28	Dar es Salaam	Kigamboni	Kisarawe II	Kigogo, Lingato, Mwasonga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
29	Dar Es Salaam	Kigamboni	Pemba Mnazi	Kibungo, Kwa Morris, Puna Centre	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
30	Dar es Salaam	Kigamboni	Somangila	Cezaulole, Mbwamaji, Mkwajuni, Shirikisho	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
31	Dar es Salaam	Kigamboni	Vijibweni	Kisiwani, Majengo, Vijibweni	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
32	Dodoma	Bahi	Babayu	Asanje, Kangongo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
33	Dodoma	Bahi	Chifutuka	Ikumbulu	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)
34	Dodoma	Bahi	Ibugule	Mapanga	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
35	Dodoma	Bahi	Mtita	Mtita, Nchinila	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
36	Dodoma	Chamwino	Chiboli	Champumba, Chiboli, Nzasa	Honora	1	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
37	Dodoma	Chamwino	Dabalo	Nayu, Chiwondo	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 243253)
38	Dodoma	Chamwino	Haneti	Humekwa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
39	Dodoma	Chamwino	Ikowa	Ikowa, Makoja	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)
40	Dodoma	Chamwino	Itiso	Ikombo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
41	Dodoma	Chamwino	Loje	Igunguli	TTCL	1	0	Mkandarasi Aikan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mnara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mnara) (0713 243253)
42	Dodoma	Chamwino	Majeleko	Mbelezungu (melezungu)	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
43	Dodoma	Chamwino	Manchali	Bwawani, Manchali A	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
44	Dodoma	Chamwino	Membe	Membe, Chitabuli, Mlimwa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
45	Dodoma	Chamwino	Msamalo	Miebe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
46	Dodoma	Chamwino	Nhinhi	Nhinhi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
47	Dodoma	Chamwino	Segala	Segala, Umoja, Malecela, Kimeji	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
48	Dodoma	Chemba	Babayu	Chase, Chinyika	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 243253)
49	Dodoma	Chemba	Kimaha	Mwaiisabe, Chukuruma	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
50	Dodoma	Chemba	Songolo	Chioli	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
51	Dodoma	Chemba	Tumbakose	Tumbakose	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
52	Dodoma	Dodoma	Chihanga	Nzasa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha majipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi linaendelea (0713 243253)
53	Dodoma	Dodoma	Chihanga	Gawaye, Chihanga	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
54	Dodoma	Dodoma	Hombolo Bwawani	Mkoyo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
55	Dodoma	Dodoma	Hombolo Makulu	Hombolo Makulu	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
56	Dodoma	Dodoma	Mbalawala	Kawawa, Chihikwi, Matangizi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
57	Dodoma	Dodoma	Mbalawala	Mbalawala	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
58	Dodoma	Kondoa	Hondomairo	hondomairo, Mtriyangwi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
59	Dodoma	Kondoa	Kalamba	Kalamba chini	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
60	Dodoma	Kondoa	Keikei	keikei	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0713 243253)
61	Dodoma	Kondoa	Kikore	Kikore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
62	Dodoma	Kongwa	Mkoka	Mnuku	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
63	Dodoma	Kongwa	Songambele	Mtunguchole, Muungano	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
64	Dodoma	Mpwapwa	Malolo	Idodoma, Mzugilo	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
65	Dodoma	Mpwapwa	Ng'hambi	Kazania	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
66	Dodoma	Mpwapwa	Wangi	Nyandu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
67	Dar es Salaam	Kigamboni	Kimbiji	Kizito Huonjiwa [Maloni]	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
68	Geita	Bukombe	Busonzo	Kabagole, Nalusunguti, Nampalahala	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0715 545445)
69	Geita	Bukombe	Iyogelo	Bugando, Shibingo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
70	Geita	Bukombe	Katome	Miyenze	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
71	Geita	Bukombe	Namonge	Namalandula	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
72	Geita	Bukombe	Runzwe Magharibi	Kazilamuyaye, Namsega	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
73	Geita	Chato	Bwongera	Mkolani	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
74	Geita	Chato	Kigongo	Kikumbaitale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
75	Geita	Chato	Makurugusi	Makurugusi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
76	Geita	Chato	Nyamirembe	Nyambiti	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
77	Geita	Geita	Busanda	Msasa	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
78	Geita	Geita	Nyakagomba	Nyakagomba, Isima, Luhuha, Mwenengeza	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
79	Geita	Mbogwe	Bunigonzi	Mwabukwalule	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
80	Geita	Mbogwe	Ikobe	Ikobe, Bugalagala, Busabaga	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0715 5454445)
81	Geita	Mbogwe	Iliolangulu	Kanangwe	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 5454445)
82	Geita	Mbogwe	Ngemo	Ivumwa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 5454445)
83	Geita	Mbogwe	Nhomolwa	Kabanga, Nhomolwa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 5454445)
84	Iringa	Iringa	Ilolompya	Magozi, Mkombilienga	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
85	Iringa	Iringa	Kihanga	Chamgogo, Makombe, Kibiro, Kihanga, Igangidung'u	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
86	Iringa	Iringa	MalengaMakali	Isaka	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
87	Iringa	Iringa	Masaka	kaning'ombe, Sadani, Makota	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
88	Iringa	Iringa	Mlowa	Malinzanga, Nyamahana	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
89	Iringa	Iringa	Ulanda	Mwambao	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
90	Iringa	Iringa	Wasa	Ujata	Vodacom	1	0	Mnara unatarajiwa kuanza kujengwa na kukamilika Mwanzo wa Mwezi Januari 2025 (0713 243253)
91	Iringa	Kilolo	Ibumu	Ibumu, Kilumbwa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
92	Iringa	Kilolo	Irole	Ibofwe	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
93	Iringa	Kilolo	Kimala	Idunda, Mhanga	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujakamilika,kuna changamoto ya mwamba (0713 243253)
94	Iringa	Kilolo	Mahenge	Igunda, Mgowelo, Nyanzwa	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0713 243253)
95	Iringa	Kilolo	Masisiwe	Masisiwe, Mbawe	Vodacom	1	0	Mnara umeshajengwa. Zoezi la kufunga vifaa vya antena na vifaa vya mawasiliano linaendelea na mnara utanza kufanya kazi mwishoni mwa mwezi Oktoba 2024 (0713 243253)
96	Iringa	Kilolo	Uhambingeto	Ikuka, Iwungi	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 243253)
97	Iringa	Mafinga	Rungemba	Rungemba CDTI	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 243253)
98	Iringa	Mufindi	Bumilayinga	Bumilayinga, Kisada, Ujole, Matanana	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
99	Iringa	Mufindi	Idete	Idete, Horo, Itika	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
100	Iringa	Mufindi	Ihanu	Ihanu	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
101	Iringa	Mufindi	Kibengu	Kipanga	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0713 243253)
102	Iringa	Mufindi	Mapanda	Ukami	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0713 243253)
103	Iringa	Mufindi	Nyololo	Maduma, Wan-gamaganga, Njojo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
104	Iringa	Mufindi	Sadani	Ihanzutwa, Igomaa	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0713 243253)
105	Iringa	Mufindi	Wambi	Luganga - Dec Office	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
106	Kagera	Biharamulo	Bisibo	Kisuno, Musenyi, Kiruruma	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kuna changamoto inahitaji kufanyiwa replan (0715 545445)
107	Kagera	Biharamulo	Kabindi	Kagondo	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0715 545445)
108	Kagera	Biharamulo	Kalenge	Msekwa, Rusunga	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
109	Kagera	Biharamulo	Kaniha	Mubaba	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
110	Kagera	Biharamulo	Katahoka	Kisuma, Nyamatongo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
111	Kagera	Biharamulo	Lusahunga	Nyambale	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
112	Kagera	Biharamulo	Nemba	Kisanga, Nemba	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kuna mawasiliano kutoka mtoa huduma mwingine.Imeombwa mbadala (0715 545445)
113	Kagera	Biharamulo	Nyabusizi	Isambara	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
114	Kagera	Biharamulo	Nyakahura	Nyabugombe (Nyantama)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
115	Kagera	Biharamulo	Nyamahanga	Kibale, Nyamahanga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
116	Kagera	Biharamulo	Nyantakara	Mgera	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
117	Kagera	Biharamulo	Nyarubungo	Nyarubungo, Rukiiwengoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
118	Kagera	Biharamulo	Ruziba	Katela, Kit-wechembogo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
119	Kagera	Bukoba	Kaagya	Mushozi, Igabilo Lake Shoe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0715 545445)
120	Kagera	Karagwe	Chanika	Omulurama, Kahundwe	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
121	Kagera	Karagwe	Chonyonyo	Omukimeya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
122	Kagera	Karagwe	Igurwa	Igurwa, Kigarama	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
123	Kagera	Karagwe	Kamagambo	Kafunjo (Kajunju and Kilegete)	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
124	Kagera	Karagwe	Kanoni	Nyakahita, Sindikamapenzi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
125	Kagera	Karagwe	Kihanga	Kishojo, Mushabaiguru, Kibwera	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
126	Kagera	Karagwe	Kiruruma	Nyamieli	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
127	Kagera	Karagwe	Kituntu	Kinyinya	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
128	Kagera	Karagwe	Nyabiyonza	Bukangara, Nyabiyonza, Chabalisa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
129	Kagera	Karagwe	Nyaishozi	Nyakayanja, Rukale	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
130	Kagera	Karagwe	Nyakahanga	Kashanda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJIJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
131	Kagera	Karagwe	Nyakasimbi	Muungano (Masheshe B_Hamlet), Kahanga (Butenga_Hamlet)	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
132	Kagera	Karagwe	Rugera	Omkakajinja	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
133	Kagera	Kyerwa	Kaisho	Chababara	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza,Kuna changamoto inahitaji kufanywa replan (0715 545445)
134	Kagera	Kyerwa	Kibare	Kishanda	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
135	Kagera	Kyerwa	Kitwechenkura	Ruko	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
136	Kagera	Missenyi	Bugorora	Buchurago	Honora	1	0	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
137	Kagera	Missenyi	Kakunyu	Bwenkoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
138	Kagera	Missenyi	Kassambya	Kakindo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
139	Kagera	Missenyi	Mutukula	Nkerenge	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
140	Kagera	Muleba	Burungura	Kakoma	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
141	Kagera	Muleba	Karambi	Itunzi (Muziro), Kasharara (Kanyabwenda)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
142	Kagera	Muleba	Kasharunga	Kiteme	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
143	Kagera	Muleba	Kerebe	Makibwa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
144	Kagera	Muleba	Kyebitembe	Nyamlianda	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
145	Kagera	Muleba	Mubunda	Bweyenza, Kikagate	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
146	Kagera	Muleba	Ngenge	Kishuro, Rukindo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
147	Kagera	Muleba	Rutoro	Byengerere, Kyobuheke, Mishamba, Rutoro	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
148	Kagera	Ngara	Bugarama	Mumiramira	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
149	Kagera	Ngara	Kibogora	Nyarulama	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
150	Katavi	Mlele	Ilela	Masigo	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
151	Katavi	Mlele	Inyonga	Inyonga DED & DC office	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)
152	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
153	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
154	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
155	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
156	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
157	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
158	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
159	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
160	Katavi	Mlele	Kasansa	Igalukilo, Kikonko, Izwasungu	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)
161	Katavi	Mlele	Majimoto	Luchima	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
162	Katavi	Mpanda	Kanoge	Kabuga, Kajeje	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)
163	Katavi	Mpanda	Katumba	Iwimbi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
164	Katavi	Mpanda	Litapunga	Kambuzi A, Kambuzi B	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)
165	Katavi	Mpanda	Mpanda	Msaginywa SDC	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)
166	Katavi	Mpanda	Mpanda	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
167	Katavi	Mpanda	Ugalla	Nsimbo DC	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
168	Katavi	Tanganyika	Bulamata	Kusi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
169	Katavi	Tanganyika	Ilangu	Mgansa	Haliotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0717 541763)
170	Katavi	Tanganyika	Ipwaga	Milbansi, Ipwaga	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)
171	Katavi	Tanganyika	Isengule	Kasanganton-gwe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
172	Katavi	Tanganyika	Kasekese	Kagunga, Kaseganyama	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
173	Katavi	Tanganyika	Mpandandogo	Katobo	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0717 541763)
174	Katavi	Tanganyika	Mwese	Lugonesi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi linaendelea (0717 541763)
175	Katavi	Tanganyika	Tongwe	Majailia, Ngoma Lusambo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
176	Katavi	Tanganyika	Uruwira	Usense	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)
177	Kigoma	Kasulu	Asante Nyerere	Asante Nyerere, Sogeeni Kwiliba	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
178	Kigoma	Kasulu	Kigembe	Kigembe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
179	Kigoma	Kasulu	Nyamidahoh	Mvugwe, Nyamidahoh	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
180	Kigoma	Kibondo	Bunyambo	Bunyambo	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
181	Kigoma	Kibondo	Murungu	Kumbanga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
182	Kigoma	Kibondo	Nyaruyoba	Kunkuyu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
183	Kigoma	Uvinza	Mtegowanoti	Chagu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
184	Kigoma	Uvinza	Mwakizega	Katete	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
185	Kilimanjaro	Moshi	Kibosho Kati	Maua, Uri	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
186	Kilimanjaro	Moshi	Kirua Vunjo Kusini	Uparo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
187	Kilimanjaro	Moshi	Mabogini	Chekereni, Muungano, Mvuleni, Mabogini, Mtakuja, Mserekia, Maendeleo, Mji Mpya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
188	Kilimanjaro	Moshi	Uru Shimbwe	Shimbwe Juu, Shimbwe chini	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
189	Kilimanjaro	Mwanga	Kiryia	Kiryia	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
190	Kilimanjaro	Mwanga	Kwakoa	Kwakoa, Nguku	TTCL	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
191	Kilimanjaro	Mwanga	Kwakoa	Ngulu, Kwakoa	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
192	Kilimanjaro	Mwanga	Mgagao	Pangaro	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mbara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mbara) (0713 123705)
193	Kilimanjaro	Rombo	Kirwa Keni	Kirwa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
194	Kilimanjaro	Same	Bangalala	Bangalala	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
195	Kilimanjaro	Same	Bombo	Bombo, Mjema, Mvaa	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (UCSAF & HONORA) (0713 123705)
196	Kilimanjaro	Same	Bwambo	Bwambo, Mweteni, Vugwama, Ntambwe	Honora	2	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0713 123705)
197	Kilimanjaro	Same	Kalemawe	Makokane	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mbara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mbara) (0713 123705)
198	Kilimanjaro	Same	Kirangare	Makasa, Idaru, Kirangara	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
199	Kilimanjaro	Same	Lugulu	Kanza, Lugulu, Vumba	Halotel	1	0	Ujenzi wa mbara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0713 123705)
200	Kilimanjaro	Same	Maore	Mheza	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi linaendelea (0713 123705)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
212	Kilimanjaro	Same	Vunta	Vunta, Papa, Njagu, Kidunda, Mwala	Honora	2	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
213	Kilimanjaro	Siha	Karansi	Ashengai	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
214	Kilimanjaro	Siha	Miti Mirefu	Mitimrefu	TTCL	1	0	Mkandarasi Alkan CIT tayari ameshaanza hatua za awali za ujenzi wa mbara. (Kutayarisha eneo la ujenzi wa mbara) (0713 123705)
215	Kilimanjaro	Siha	Ngarenairobi	Ngarenairobi, Mwangaza	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
216	Lindi	Kilwa	Kandawale	Namatewa	Airtel	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
217	Lindi	Kilwa	Kikole	Kikole, Kisanga, Ruhatwe, Migerere	Airtel	1	0	Ujenzi wa mbara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0714 7953333)
218	Lindi	Kilwa	Kinjumbi	Mtyalambuko, Miumbu	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
219	Lindi	Kilwa	Kipatimu	Mkarango	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
220	Lindi	Kilwa	Kiranjranje	Makangaga	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
221	Lindi	Kilwa	Kivinje	Matandu, Nangurukuru	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
222	Lindi	Kilwa	Masoko	Kisiwani	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
223	Lindi	Kilwa	Miguruwe	Miguruwe, Mtepera, Nakingombe, Zinga Kibaoni	Honora	2	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0714 7953333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
224	Lindi	Kilwa	Namayuni	Namakole	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
225	Lindi	Kilwa	Nanjirinji	Nakiu, Nanji 'A', Nanjiri B'	Honora	2	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
226	Lindi	Kilwa	Njinjo	Kipindimbi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
227	Lindi	Kilwa	Songosongo	Songosongo	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
228	Lindi	Lindi	Kiwalala	Ruo	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
229	Lindi	Lindi	Mandwanga	Milamba, Mnazimmoja, Nambahu, Nyundo I, Lindwandwali	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 795333)
230	Lindi	Lindi	Mnolela	Mbuta, Simama	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
231	Lindi	Lindi	Mtumba	Mtumba, Kilimanjaro	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
232	Lindi	Lindi	Mvuleni	Kijiweni, Mvuleni A, Mvuleni B, Mvuleni Mashariki	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
233	Lindi	Lindi	Namupa	Mhina, Mnamba, Namupa, Mndawa, Muungano 2	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
234	Lindi	Lindi	Sudi	Sudi, Kilimani	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
235	Lindi	Liwale	Kiangara	Kitogoro, Litou, Mtawatawa	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0714 795333)
236	Lindi	Liwale	Mbaya	Mtawango	Honora	2	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
237	Lindi	Liwale	Barikiwa	Ndunyugu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
238	Lindi	Liwale	Kibutuka	Ngumbu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
239	Lindi	Liwale	Lilombe	Chigugu, Lilombe, Luwele	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
240	Lindi	Liwale	Liwale 'B'	Legezamwendu, Mahonga, Mikunya, Nanjegeja	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
241	Lindi	Mtama	Longa	Narwadi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
242	Lindi	Mtama	Mnara	Liganga	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
243	Lindi	Nachingwea	Mchonda	Mkatapori, Mkukwe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
244	Lindi	Nachingwea	Nang'ondo	Kwa Kampanga, Mtawatawa, Namatumbusi, Nang'ondo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
245	Lindi	Ruangwa	Chienjele	Mibure, Namakuku	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
246	Lindi	Ruangwa	Likunja	Kitandi (Chipunda)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
247	Lindi	Ruangwa	Mandarawe	Nandenje, Nachinyimba	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
248	Lindi	Ruangwa	Mandawa	Nahanga	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0714 7953333)
249	Lindi	Ruangwa	Matambarale	Namkatila	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 7953333)
250	Lindi	Ruangwa	Nandagala	Mmawa	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
251	Lindi	Ruangwa	Narung'ombe	Narung'ombe	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (UCSAF & HONORA) (0714 7953333)
252	Manyara	Babati	Gidas	Endadmet, Bubu, Gidas, Endamaghay	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
253	Manyara	Babati	Nkaiti	Kakoi, Minjingu, Vilima vitatu	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
254	Manyara	Babati	Gameyu	Endaw, Gameyu, Merr, Gawal	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
255	Manyara	Babati	Qash	Majiengo, Qash, Ng'wang'wari, Endadosh	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundu (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
256	Manyara	Babati	Secheda	Darwedick, Secheda, Orbesh	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
257	Manyara	Babati	Ufana	Diffir	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
258	Manyara	Hanang	Dirma	Bassodesh, Galosendo, Dirma	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
259	Manyara	Hanang	Sirop	Matangarimo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
260	Manyara	Kiteto	Dosidosi	Esuguta	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
261	Manyara	Kiteto	Laiseri	Ndotoi, Laiseri, Enguserosidan	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
262	Manyara	Kiteto	Lengatei	Oikitikiti, Engong'ongare	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mwisho wa Mwezi Novemba 2024. (0713 123705)
263	Manyara	Kiteto	Loolera	Amei, Lembapuli, loolera	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
264	Manyara	Kiteto	Magungu	Emarti, Nhati, Magungu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
265	Manyara	Kiteto	Namelock	Kinua	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
266	Manyara	Kiteto	Ndirigishi	Ndirigishi, Taigo, Krash	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
267	Manyara	Kiteto	Njoro	Ndaleta, Olipopong'i	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
268	Manyara	Kiteto	Olboloti	Mwitikira, Kipeeresa	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
269	Manyara	Kiteto	Partimbo	Kimana	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
270	Manyara	Kiteto	Songambebe	Songambebe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
271	Manyara	Kiteto	Sunya	Lolopesi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
272	Manyara	Mbulu	Endahagichan	Endadubu, Miqaw, Endahagichan	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
273	Manyara	Mbulu	Eshkesh	Domanga, Endagulda	Airtel	3	3	Imekamiliika na inatoa Huduma (0713 123705)
274	Manyara	Mbulu	Geterer	Magong, Mewada	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
275	Manyara	Mbulu	Gunyoda	Cedamar, Gunyoda, Sifaloda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
276	Manyara	Mbulu	Marang	Aicho, Gwandumehi	Airtel	1	0	Ujenzi wa mbara haujaanza.Kuna changamoto inahitaji kufanyiwa replan (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
277	Manyara	Mbulu	Masqaroda	Harbanghet	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
278	Manyara	Mbulu	Nahasey	Banee, Hassama, Haysali, Nahasey	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
279	Manyara	Mbulu	Yaeda Ampa	Arri, Hayeseng	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
280	Manyara	Simanjiro	Komolo	Sukuro	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 123705)
281	Manyara	Simanjiro	Oljoro No.5	Loiborsiret, Lorokare, Losinyai, Oljoro No.5	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
282	Manyara	Simanjiro	Ruvu Remiti	Ruvu Remiti	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
283	Mara	Bunda	Butimba	Bulamba	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)
284	Mara	Butiama	Buswahili	Kongoto, Wegero	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
285	Mara	Musoma	Bugoji	Kaburabura	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)
286	Mara	Musoma	Bugwema	Masinono	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
287	Mara	Musoma	Etaru	Ebunge Lake Shore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
288	Mara	Musoma	Nyambono	Nyambono	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
289	Mara	Musoma	Suguti	Chirorwe	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
290	Mara	Rorya	Baraki	Kyanyamsana (Nyamome Lake Shoe)	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
291	Mara	Rorya	Bukwe	Mika, Nyasoro	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
292	Mara	Rorya	Kirogo	Nyabiwe	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
293	Mara	Rorya	Kirogo	Busanda, Burre Lake Shoe	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
294	Mara	Rorya	Kitembe	Kitembe, Nyambogo	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)
295	Mara	Rorya	Roche	Osiri	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)
296	Mara	Rorya	Tai	Masonga (Kyambogo), Sota Shoe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
297	Mara	Serengeti	Busawe	Gentamome, Nyamihuru	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
298	Mara	Serengeti	Issenye	Nyiberekera	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
299	Mara	Serengeti	Kenyamonta	Hekwe, Kenyamonta	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
300	Mara	Serengeti	Manchira	Miseke, Rwamchanga	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
301	Mara	Serengeti	Nagusi	Singisi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
302	Mara	Serengeti	Natta	Makundusi, Motukeri	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
303	Mara	Serengeti	Nyamatare	Kemgesi, Nyamatare (Nyirongo)	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
304	Mara	Serengeti	Nyambureti	Maburi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
305	Mara	Serengeti	Nyamoko	Masangura	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
306	Mara	Tarime	Ketare	Kongore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
307	Mara	Tarime	Kibasuka	Weigita	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0715 545445)
308	Mara	Tarime	Nkende	Nyametembe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0715 545445)
309	Mara	Tarime	Nyarokoba	Genkuru, Msege (Bong'eng'e Senta)	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0715 545445)
310	Mara	Tarime	Pemba	Kyoruba, Nyabisaga and Pemba	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) Inaendelea (0715 545445)
311	Mbeya	Chunya	Ifumbo	Lupamarket	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
312	Mbeya	Chunya	Nkung'ungu	Magunga, Nkung'ungu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
313	Mbeya	Chunya	Upendo	Upendo, Lola, Nkwangu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
314	Mbeya	Mbarali	Ipwani	Matemera, Ipwani, Ruango, Iberege	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
315	Mbeya	Mbarali	Mapogoro	Ukwavilia	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
316	Mbeya	Mbarali	Rujewa	Magwalisi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0717 541763)
317	Mbeya	Mbeya	Ilungu	Mwela, Mashesheshe	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) Inaendelea (0717 541763)
318	Mbeya	Rungwe	Lupata	Bwibuka	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0717 541763)
319	Morogoro	Gairo	Iyogwe	Chogoali	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0714-795333)
320	Morogoro	Kilombero	Ching'anda	Udagaji	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
321	Morogoro	Kilombero	Chita	Msita	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi Inaendelea (0714 795333)
322	Morogoro	Kilombero	Ikwambi (Signal)	Signal, Sululu, Sagamaganga	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0714 795333)
323	Morogoro	Kilombero	Kamwene	Lumumwe - Matema	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
324	Morogoro	Kilombero	Kisawasawa	Kisawasawa, Mpanga, Ichonde, Kanolo	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) Inaendelea (0714 795333)
325	Morogoro	Kilombero	Masagati	Tanganyika, Taweta, Ipinde	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) Inaendelea (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
326	Morogoro	Kilombero	Mkula	Magombera, Katurukila, Sole, Msufini, Sonjo, Mkula	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
327	Morogoro	Kilombero	Namwawala	Kisegese, Namwawala	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
328	Morogoro	Kilombero	Uchindile	Uchindile, Lugala, Kitete	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kuna mwasiliano kutoka mtoa huduma mwingine.Imeombwa mbadala (0714 795333)
329	Morogoro	Kilosa	Berega	Berega (Masombaye)	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
330	Morogoro	Kilosa	Chanzuru	Idete	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
331	Morogoro	Kilosa	Chanzuru	Idete, Mfuluni	Airtel	1	0	Ujenzi wa barabara unahitajika kutoka TARURA. Mnara haujaanza (0714 795333)
332	Morogoro	Kilosa	Kidete	Mwasa, Kikundi	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0714 795333)
333	Morogoro	Kilosa	Kisanga	Kisanga, Madizini, Malulu, Wedo, Msolwa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
334	Morogoro	Kilosa	Lumbiji	Lumbiji (KISALE)	Airtel	1	0	Ujenzi wa barabara unahitajika kutoka TARURA. Mnara haujaanza (0714 795333)
335	Morogoro	Kilosa	Lumuma	Lumuma (IDOLE)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
336	Morogoro	kilosa	mabwerekwerek	Muungano, Mamoyo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
337	Morogoro	kilosa	masanze	Chabima, Munisagara, Dodoma Isanga	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
338	Morogoro	Kilosa	Mikumi	Msimba, Ihombwe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
339	Morogoro	Kilosa	Msowero	Mambegwa, Mkobwe, Majambaa	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
340	Morogoro	Kilosa	Parakuyo	Parakuyo, Twatwatwa	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara kuanza Mwezi Disemba (0714 795333)
341	Morogoro	Kilosa	Ruhembe	Ruhembe, Kitete Msindazi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
342	Morogoro	Kilosa	Tindiga	Tindiga, Malui, Kwalukwambe	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
343	Morogoro	Kilosa	Ulaya	Nyameni, Ng'ole	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
344	Morogoro	Kilosa	Uleling'ombe	Uleling'ombe, Mlunga	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Mafuriko yemeharibu barababa. Msaada wa TARURA unahitajika (0714 795333)
345	Morogoro	Kilosa	Vidunda	Vidunda, Itembe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
346	Morogoro	Malinyi	Igawa	Kiwale, Lugara, Igawa	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
347	Morogoro	Malinyi	Itete	Madabadaba	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Kuna changamoto ya kibali kutoka kwa mmiliki (0714 795333)
348	Morogoro	Malinyi	Kilosa Mpepo	Ihowanja, Kiosampepo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
349	Morogoro	Malinyi	Njiwa	Ipera Asili, Njiwa juu	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
350	Morogoro	Malinyi	Usangule	Kalengalelo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
351	Morogoro	Morogoro	Gwata	Kinonko	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza (0714 795333)
352	Morogoro	Morogoro	Kibuko	Kibuko, Luholele,	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza (0714 795333)
353	Morogoro	Morogoro	Kibungo	Lukenge, Dimilo, Kibungo, Lanzi, Nyingwa	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0714 795333)
354	Morogoro	Morogoro	Kinole	Amini, Kalundwa	Airtel	2	0	Ujenzi wa mnara unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0714 795333)
355	Morogoro	Morogoro	Kolero	Lubasazi, Kidodi, Lukenge, Malani, Temekelo, Kolero	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Mafuriko yemeharibu barabara. Msaada wa TARURA unahitajika (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
356	Morogoro	Morogoro	Luhungo	Mambani, Mundu, Kilala, Kivaza, Mlulu, Mfine, Mkoya	Airtel	1	0	ujenzi wa mnara haujaanza (0714 795333)
357	Morogoro	Morogoro	Lundi	Tambu, Muungano, Misaga, Ngong'olo, Lundi	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Mafuriko yemeharibu barababa. Msaada wa TARURA unahitajika (0714 795333)
358	Morogoro	Morogoro	Mikese	Lubungo 'A'	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
359	Morogoro	Morogoro	Mngazi	Sesenga	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza. Eneo lipo sensitivity area/eneo la madini. (0714 795333)
360	Morogoro	Morogoro	Mvuha	Dala, Kongwa	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Kuna mwasiliano kutoka mtoa huduma mwingine. Imeombwa mbadala (0714 795333)
361	Morogoro	Morogoro	Selembala	Bwila Chini, Bwila Juu, Kiburumo, Kiganila, Magogoni, Mji Mpya	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
362	Morogoro	Morogoro	Singisa	Nyamigadu A, Nyamigadu B, Lumba Juu, Lumba Chini, Ntala, Singisa, Kitengu	Airtel	3	1	Mnara mmoja umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
363	Morogoro	Morogoro	Tununguo	Dete, Tununguo	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara umeshaanza. Huduma zitakuwa tayari mwishoni wa Mwezi Oktoba 2024 (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
364	Morogoro	Mvomero	Hembeti	Kisimagulu	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
365	Morogoro	Mvomero	Homboza	Homboza, Yowe Chowelo, Yowe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 7953333)
366	Morogoro	Mvomero	Lubungo	Kimambila, Lubungo, Mafuru, Mingo, Vianzi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0714 7953333)
367	Morogoro	Mvomero	Melela	Magali	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundu (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0714 7953333)
368	Morogoro	Mvomero	Mvomero	Matale, Jegea	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 7953333)
369	Morogoro	Mvomero	Mzumbe	Tangeni, Mnyanza	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
370	Morogoro	Mvomero	Doma	Dasi, Sewekipera, Misengele	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza .Mafuriko yemeharibu barababa. Msaada wa TARURA unahitajika (0714 7953333)
371	Morogoro	Mvomero	Kikeo	Kikeo, Mhale, Ng'owo, Chohelo, Lukunguni	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0714 7953333)
372	Morogoro	Mvomero	Kweuma	Mafuta, Kwelikwiji, Ubiri	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza. Tunafuatilia kibali cha TCAA (0714 7953333)
373	Morogoro	Mvomero	Mtibwa	Kunke, Lukenge, Lungo, Mlumbilo	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza .Mafuriko yemeharibu barababa. Msaada wa TARURA unahitajika (0714 7953333)
374	Morogoro	Mvomero	Mziha	Njeula, Kibatula	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kibali cha TFS changamoto (0714 7953333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
375	Morogoro	Mvomero	Pemba	Gonja, Masimba, Msolokelo, Pemba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
376	Morogoro	Mvomero	Tchenzema	Tchenzema, Kibagala, Ng'ungulu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
377	Morogoro	Ulanga	Iragua	Namuhanga	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
378	Morogoro	Ulanga	Ketaketa	Ketaketa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
379	Morogoro	Ulanga	Mliloa	Igumbiro, Mavimba, Mliloa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
380	Morogoro	Ulanga	Minepa	Kivukoni, Minepa, Mbuyuni	Airtel	1	0	Ujenzi wa mmara haujaanza (0714 795333)
381	Morogoro	Ulanga	Msogezi	Majengo, Msogezi, Mdindo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
382	Mtwara	Masasi	Lupaso	Mbangara, Lupaso, Liuungu, Lutimbe	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0714 795333)
383	Mtwara	Masasi	Mitesa	Msanga, Maendeleo, Msokosela	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
384	Mtwara	Masasi	Namwanga	Mkolopola, Nangwale, Nakalola, Chipango	Honora	2	0	Zoezi la Uihakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
385	Mtwara	Masasi	Sindano	Ulungu (Ng'uni), Lichele	Honora	2	0	Zoezi la Uihakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
386	Mtwara	Masasi	Temeke	Mtakuja	Honora	1	0	Zoezi la Uihakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
387	Mtwara	Masasi	Lulindi	Chiwambo, Lulindi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
388	Mtwara	Masasi	Mchauru	Songambebe	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 7953333)
389	Mtwara	Masasi	Mijejejele	Mijejejele, Mputeni	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 7953333)
390	Mtwara	Masasi	Mnavira	Manyuli, Naliongolo	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
391	Mtwara	Masasi	Mpanyani	Mhima, Nambawala	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
392	Mtwara	Mtwara	Dihimba	Namanjele	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 7953333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
393	Mtwara	Mtwara	Kiromba	Misufini, Kiromba, Mji Mwema, Nachuma, Mikumbi, Kiromba Chini	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
394	Mtwara	Mtwara	Kiyanga	Kiyanga, Mwenge, Mkahara, Mpanyani	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
395	Mtwara	Mtwara	Mahurunga	Kilombero	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
396	Mtwara	Mtwara	Mnima	Namdimba, Mnima, Kilimahewa, Namahukula, Chihokwe, Namambi	Honora	2	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
397	Mtwara	Mtwara	Mnongodi	Mnongodi, Kilimahewa, Mnongodi Magharibi, Kiwengulo	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
398	Mtwara	Mtwara	Mtiniko	Mtiniko, Maili, Mnivata, Tulla, Maranje, Malamba, Mkulanga	Airtel	1	1	Umekamiika na unatoa Huduma (0714 795333)
399	Mtwara	Mtwara	Naumbu	Imekuwa, Majengo, Mgao, namogoli	Honora	2	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
400	Mtwara	Nanyumbu	Chipuputa	Mpwahia	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
401	Mtwara	Nanyumbu	Mikangaula	Nangaramo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
402	Mtwara	Nanyumbu	Mnanje	Holola	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
403	Mtwara	Nanyumbu	Nandete	Chivirikiti	Honora	1	0	Zoezi la Uihakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
404	Mtwara	Nanyumbu	Nanyumbu	Chitawatawa, Chitowe, Nanderu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
405	Mtwara	Nanyumbu	Lumesule	Chingwale	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza kutokana na changamoto ya uwepo wa mwamba mzito eneo kubwa (0714 795333)
406	Mtwara	Nanyumbu	Masuguru	Lukwika	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
407	Mtwara	Nanyumbu	Nangomba	Chihuve, Nangomba	TTCL	1	0	Hatua ya mnara haujaanza kutokana na vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
408	Mtwara	Nanyumbu	Napacho	Chimika, Ndechela, Nakopi	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0714 795333)
409	Mtwara	Newala	Makukwe	Makukwee	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
410	Mwanza	Ilemela	Nyamhongolo	Bupumla, Kaguha, Bujimile, Majengo Mapya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
411	Mwanza	Ilemela	Sangabuye	Sangabuye Kituo cha Afya, Nyashimba, Nyafula, Lwashi, Igalagala, Kabusungu, Ihalalo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
412	Mwanza	Ilemela	Shibula	Ihalala, Masemele, Chabakima, Butindo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
413	Mwanza	Magu	Kandawe	Sagani, Ng'watelesha , Kipeja , Ihimbili	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
414	Mwanza	Magu	Lubugu	Bubinza, Kisamba, Sayaka, Lubugu, Nsola	Vodacom	1	0	Mnara umeshajengwa Zoezi la kufunga vifaa vya antena na vifaa vya mwasiliano linaendelea na mnara utaanza kufanya kazi mwishoni mwa mwezi Oktoba 2024. (0715 545445)
415	Mwanza	Magu	Mwamabanza	Salong'we, Mwalimha Mwamabanza	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
416	Mwanza	Magu	Mwamanga	Mwamanga, Inolelo, Kisesa "B", Misambo, Malilika	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
417	Mwanza	Magu	Shishani	Isolo, Shishani, Mahaha	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
418	Mwanza	Misungwi	Buhunda	Mwagimagi, Buhunda	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
419	Mwanza	Misungwi	Busongo	Busongo, Nyambiti, Kifune	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
420	Mwanza	Misungwi	Lubili	Ilalambogo, Ng'wamazen-go, Lubili	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
421	Mwanza	Misungwi	Shilalo	Ng'obo, Ikungumhulu, Shilalo, Mwamboku	Vodacom	1	0	Ujenzi wa Mhara unaendelea na utakamilika Mwisho wa Mwezi Novemba 2024 (0715 545445)
422	Mwanza	Sengerema	Chifunfu	Lyakanyasi Iceland	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
423	Mwanza	Sengerema	Igalula	Sotta	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
424	Mwanza	Ukerewe	Bukanda	Kisiwa Kiregi, Mabibi Iceland	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
425	Mwanza	Ukerewe	Ilangala	Gana Iceland	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
426	Njombe	Ludewa	Iwela	Iwela	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJIJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
427	Njombe	Ludewa	Ludende	Ludende	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
428	Njombe	Ludewa	Lugarawa	Mlilidili, Shaurimoyo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
429	Njombe	Ludewa	Manda	Igalu	Halotel	1	0	Ujenzi wa mbara umeanza na unatajiwa kukamiliika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0717 541763)
430	Njombe	Ludewa	Mawengi	Lupande, Kitewele	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
431	Njombe	Ludewa	Milo	Mapogoro	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
432	Njombe	Makete	Luwumbu	Uganga, Lugao	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
433	Njombe	Makete	Mfumbi	Usalimwani	Halotel	1	0	Majadiliano yanaendelea baina ya HALOTEL na TAWA kuhusu kibali cha kupatiwa eneo la ujenzi (0717 541763)
434	Njombe	Makete	Ukwama	Utweve	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
435	Njombe	Njombe	Igongolo	Kivitu, Ibiki, Itipingi, Kivitu	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
436	Njombe	Njombe	Ihanga	Mgala	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
437	Njombe	Njombe	Ikondo	Ikondo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJIJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
438	Njombe	Njombe	Kichiwa	Ilegititu, Ibumilia, Ikando, Maduma	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
439	Njombe	Njombe	Ukalawa	Kitole	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
440	Njombe	Wang-ing'ombe	Kijombe	Kijombe, Ukomolo, Lyamluki, Ikwavila	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
441	Pwani	Bagamoyo	Fukayosi	Fukayosi, Kidomole, Mkenge	Honora	2	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
442	Pwani	Bagamoyo	Kibindu	Kwa Konje, Kwa Mduma, Kwamsanja	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
443	Pwani	Bagamoyo	Kimange	Kikwazu, Pongwe Kiona, Pongwermazi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
444	Pwani	Bagamoyo	Makurunge	Kitame, Kifuge	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
445	Pwani	Bagamoyo	Mapinga	Udindivu, Changwahela, Kiembeni, Tungutungu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
446	Pwani	Bagamoyo	Mbwewe	Kwaluhombo	Airtel	1	0	ujenzi wa mmaru haujaanza.Kuna mawasiliano kutoka mtoa huduma mwingine.Imeombwa mbadala (0714, 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
447	Pwani	Bagamoyo	Mkange	Matipwili, Mandamzingira	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
448	Pwani	Bagamoyo	Talawanda	Msigi, Talawanda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
449	Pwani	Bagamoyo	Ubenazomozoi	Kaloleni, Tukamisasa, Visakazi	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0714 795333)
450	Pwani	Bagamoyo	Vigwaza	Buyuni miro, Kitongo, Chamwakeza	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
451	Pwani	Kibaha	Bokomnemela	Bokomnemela, Mpji (station)	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
452	Pwani	Kibaha	Gwata	Ngwale, Kigoda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
453	Pwani	Kibiti	Kibiti	Lumiozi	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0714 795333)
454	Pwani	Kibiti	Kiongoroni	Pombwe	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
455	Pwani	Kibiti	Maparoni	Kiechuru, Maparoni	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
456	Pwani	Kibiti	Msala	Kiasi, Tuwasalle, Msala	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 795333)
457	Pwani	Kibiti	Mtawanya	Bumba Msoro	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
458	Pwani	Kibiti	Mwambao	Kivinja A	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 7953333)
459	Pwani	Kibiti	Salale	Kiomboni, Mfisini	Airtel	3	0	Ujenzi wa minara una changamoto.Eneo lina swampy .Imeombwa replacement (0714 7953333)
460	Pwani	Kisarawe	Boga	Ngongele	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 7953333)
461	Pwani	Kisarawe	Chole	Mafumbi, Sofu	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 7953333)
462	Pwani	Kisarawe	Kibuta	Chang'ombe 'B', Muhaga	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 7953333)
463	Pwani	Kisarawe	Mafizi	Ving'andi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
464	Pwani	Kisarawe	Marui	Kihare, Kisingire, Mngwata	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 7953333)
465	Pwani	Kisarawe	Mzenga	Chakenge	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 7953333)
466	Pwani	Mafia	Baleni	Kungwi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 7953333)
467	Pwani	Mafia	Jibondo	Jibondo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
468	Pwani	Mafia	Kirongwe	Banja	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 7953333)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
469	Pwani	Mafia	Miburani	Miburani	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0714 7953333)
470	Pwani	Mkuranga	Bupu	Mamdi Mpera	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 7953333)
471	Pwani	Mkuranga	Kisegese	Chamgoi, Vianzi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0714 7953333)
472	Pwani	Mkuranga	Kisiju	Koma	Airtel	1	0	Mnara haujaanza kujengwa. Matajio ya kuanza ujenzi septemba (0714 7953333)
473	Pwani	Mkuranga	Mipeko	Mwanambaya-Mvuleni	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 7953333)
474	Pwani	Mkuranga	Msonga	Mtongani	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0714 7953333)
475	Pwani	Mkuranga	Njianne	Njia nne	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 7953333)
476	Pwani	Mkuranga	Panzuo	kibuyuni	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 7953333)
477	Pwani	Mkuranga	Shungubweni	Boza, Kuruti, Shungubweni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
478	Pwani	Mkuranga	Tengelea	Tengelea	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 7953333)
479	Pwani	Rufiji	Chumbi	Chumbi 'C', Chumbi 'B'	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)
480	Pwani	Rufiji	Mohoro	Kiwanga	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 7953333)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
481	Pwani	Rufiji	Ngarambe	Namakono & Kingurwe, Ngarambe, Magharibi, Ngarambe, Mashariki, Tapika	Honora	3	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (UCSAF & HONORA) (0714 795333)
482	Pwani	Rufiji	Ngorongo	Kilimani, Magharibi, Kilimani, Mashariki, Ngorongo, Magharibi, Ngorongo, Mashariki	Honora	2	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (UCSAF & HONORA) (0714 795333)
483	Pwani	Rufiji	Utete	Siasa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0714 795333)
484	Rukwa	Kalambo	Kanyezi	Chalati, Kanyezi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0717 541763)
485	Rukwa	Kalambo	Katazi	Kafukula	Airtel	1	0	Ujenzi wa minara unaendelea na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mwisho wa Mwezi Agosti 2024 (0717 541763)
486	Rukwa	Kalambo	Kisumba	Kachele	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
487	Rukwa	Kalambo	Msanzi	Katuka	Airtel	1	0	Minara haujaanza kujengwa. Ipo kwenye utafutaji wa vipali (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
488	Rukwa	Kalambo	Mwimbi	Mozi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
489	Rukwa	Kalambo	Samazi	Kipanga, Katili	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
490	Rukwa	Nkasi	Kabwe	Kailia	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0717 541763)
491	Rukwa	Nkasi	Kipili	Masolo, Mandakerenge	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalali (Permit Acquisition) inaendelea (0717 541763)
492	Rukwa	Nkasi	Kizumbi	Kizumbi, Lyapinda, Ng'undwe, Ng'anga	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0717 541763)
493	Rukwa	Nkasi	Mkwamba	Swaila, Tambaruka	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
494	Rukwa	Nkasi	Ninde	Msamba	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0717 541763)
495	Rukwa	Nkasi	Paramawe	Kizi, Lyazumbi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
496	Rukwa	Nkasi	Sintali	Kasapa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
497	Rukwa	Sumbawanga	Lusaka	kizumbi, Mpebano, Kamnyazya	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0717 541763)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
498	Rukwa	Sumbawanga	Msandamuungano	Songambele, Msanda Muungano A, Msanda Muungano B	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
499	Rukwa	Sumbawanga	Pito	Malagano	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
500	Rukwa	Sumbawanga	Zimba	Zimba, Mission	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0717 541763)
501	Ruvuma	Mbinga	Amani Makoro	Kiwombi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
502	Ruvuma	Mbinga	Kihangi Mahuka	Kihangi_Mahuka	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vipali (Permit Acquisition) inaendelea (0717 541763)
503	Ruvuma	Mbinga	Kitanda	Lupilo, Mlombeni	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0717 541763)
504	Ruvuma	Mbinga	Kitura	Mzuzu, Lisau	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza Mazungumzo kuhusu mkataba wa kupanga na TFS yanaendelea (0717 541763)
505	Ruvuma	Mbinga	Mhongozi	Sara	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza Mazungumzo kuhusu mkataba wa kupanga na TFS yanaendelea (0717 541763)
506	Ruvuma	Mbinga	Mpepai	Ruvuma chini	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
507	Ruvuma	Mbinga	Ruanda	Mkombozi, Ntunduwalo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
508	Ruvuma	Namtumbo	Ligera	Mtelawamwahi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
509	Ruvuma	Namtumbo	Limamu	Mtakuja	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)
510	Ruvuma	Namtumbo	Lisimonji	Namali	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0717 541763)
511	Ruvuma	Nyasa	Lipingo	Ngindo	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
512	Ruvuma	Nyasa	Liwundi	Ndonga, Yola	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
513	Ruvuma	Nyasa	Mbaha	Lundu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
514	Ruvuma	Nyasa	Mipotopoto	Mipotopoto	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
515	Ruvuma	Nyasa	Ngumbo	Ngumbo	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
516	Ruvuma	Nyasa	Tingi	Lulimbo, Malungu, Kihungura	Airtel	3	3	imekamiliika na inatoa Huduma (0717 541763)
517	Ruvuma	Songea	Lilahi	Magwamila	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
518	Ruvuma	Songea	Matimira	Matimira B, Mpingi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
519	Ruvuma	Songea	MpandaNgindo	Liweta, Mpanda Ngindo, Kituro	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
520	Ruvuma	Songea	Muhukuru	Nakarawe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0717 541763)
521	Ruvuma	Tunduru	Kidodoma	Kidodoma	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
522	Ruvuma	Tunduru	Marumba	Misyaje	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
523	Ruvuma	Tunduru	Sisi Kwa Sisi	Nakatete	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
524	Shinyanga	Kahama	Bukomela	Bukomela, Ngokolo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
525	Shinyanga	Kahama	Bulungwa	Bukale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
526	Shinyanga	Kahama	Chela	Chela, Mhandhu, Buchambaga, Buyagu, Nundu, Jomu, Mwazimba	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
527	Shinyanga	Kahama	Chona	Nshimba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
528	Shinyanga	Kahama	Idahina	Ihapula, Isanga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
529	Shinyanga	Kahama	Iyenze	Isalenge, Iyenze	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
530	Shinyanga	Kahama	Jana	Butondolo, Bulima, Bubungu, Izuga, Matinje	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
531	Shinyanga	Kahama	Kashishi	Kashishi, Malilita, Mwakazuka, Mwamboku	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
532	Shinyanga	Kahama	Lunguya	(Kalole) in Nyangarata Hamlet	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
533	Shinyanga	Kahama	Mondo	Mwanzwagi	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
534	Shinyanga	Kahama	Mwalugulu	Mwalugulu, Kilimbu, Sungamile, Mwankima, Igundu, Banhi	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
535	Shinyanga	Kahama	Mwanase	Kabondo, Mwakuhenga, Mvamandi, Mwanase, Nata, Nyamididi	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
536	Shinyanga	Kahama	Ntobo	DED Office - Ntobo	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)
537	Shinyanga	Kahama	Nyankende	Mwadui	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0715 545445)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
538	Shinyanga	Kahama	Ubagwe	Itobola, Mvaduui, Nonwe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0715 545445)
539	Shinyanga	Kahama	Ulowa	Bugela, Ilomelo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
540	Shinyanga	Kishapu	Busangwa	Busangwa	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
541	Shinyanga	Kishapu	Itilima	Ikoma, Iibebebe, Mwajiginya 'B'	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
542	Shinyanga	Kishapu	Masanga	Dodoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
543	Shinyanga	Kishapu	Mwakiropya	Iboja, Mwakiropya	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
544	Shinyanga	Kishapu	Mwamalasa	Magalata	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
545	Shinyanga	Kishapu	Shagihilu	Mangu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
546	Shinyanga	Kishapu	Talaga	Kijongo, Nhendegese	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
547	Shinyanga	Shinyanga	Chibe	Chibe, Mwalugoye, Busambilo, Mvamapalala	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
548	Shinyanga	Shinyanga	Lyamidati	Ihugi, Kizungu, Lyamidati, Mwabasa, Bukiligulu, Kadoto	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPTITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
549	Shinyanga	Shinyanga	Masengwa	Ikonda 'B'	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0715 545445)
550	Shinyanga	Shinyanga	Mwakitolyo	Mwakitolyo, Mwasenge, Mawemili, Nyang'ombe, Mahembe, Nyaligongo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
551	Shinyanga	Shinyanga	Mwamaliili	Mwamaliili, Seseko, Bushola	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0715 545445)
552	Shinyanga	Shinyanga	Solwa	Mwandutu, Manheigana, Mvabuki, Solwa, Mwiseme, Mwasekagi, Mwakatola	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
553	Simiyu	Bariadi	Bumera	Habiya	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
554	Simiyu	Bariadi	Gibishi	Mwabasabi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
555	Simiyu	Bariadi	Gilya	Gilya, Ikinabushu, Mwauchumu	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
556	Simiyu	Bariadi	Guduwi	Guduwi, Nyalele, Ditima, Ng'wamhande, Nkuli, Mbugani, Yeya, Mondo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
557	Simiyu	Bariadi	Ihusi	Mwasilimbi	Vodacom	1	0	Ujenzi wa Mhara unaendelea na utakamilika Mwanzo wa Mwezi Novemba 2024 (0715 545445)
558	Simiyu	Bariadi	Kilalo	Kilalo, Kilalo Mashariki, Nyamisagusa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
559	Simiyu	Bariadi	Kilalo	Ikunguly-ambeshi A	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
560	Simiyu	Bariadi	Masewa	Masewa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
561	Simiyu	Bariadi	Mwaumatondo	Mwasinasi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
562	Simiyu	Bariadi	Sapiwi	Nyamikoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
563	Simiyu	Busega	Kiloleli	Ngela, Ijitu	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
564	Simiyu	Itilima	Mwamtani	Mbogo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
565	Simiyu	Itilima	Mwaswale	Ng'walali	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
566	Simiyu	Itilima	Nkuyu	Nyantugutu	Airtel	1	0	Ujenzi wa minara umeanza na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mwisho wa Mwezi Disemba 2024. (0715 545445)
567	Simiyu	Meatu	Bukundi	Lukale, Mwabagimu	Vodacom	1	0	Ujenzi wa Minara unaendelea na utakamilika Mwisho wa Mwezi Novemba 2024 (0715 545445)
568	Simiyu	Meatu	Isengwa	Semu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
569	Simiyu	Meatu	Mbushi	Mbushi, Shushuni	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0715 545445)
570	Simiyu	Meatu	Mwabuma	Mwakasumbi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
571	Simiyu	Meatu	Mwabusalu	Mwabusalu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0715 545445)
572	Simiyu	Meatu	Mwamalole	Usiulize	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0715 545445)
573	Simiyu	Meatu	Mwangudo	Irambandogo, Makao, Mwangudo	Airtel	1	0	Ujenzi wa minara haujaanza.Kuna mgogoro na mwenye eneo (0715 545445)
574	Simiyu	Meatu	Mwanhuzi	Mwambegwa	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
575	Simiyu	Meatu	Mwanyahina	Mwajidalala	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
576	Singida	Ikungi	Ighombwe	Makhonda	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
577	Singida	Ikungi	Ikungi	Matongo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
578	Singida	Ikungi	Mang'onyi	Mwau, Tupendane	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
579	Singida	Ikungi	Unyahati	Matare, Ulyampiti	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza. Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0713 243253)
580	Singida	Iramba	Mbelekeke	Mbelekeke, Misuna, Usure	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
581	Singida	Iramba	Mtoa	Msai	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
582	Singida	Iramba	Ntwike	Mingela, Nkonkilangi, Nsunsu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
583	Singida	Manyoni	Isseke	Igwamadete, Isseke, Mpapa, Simbangu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
584	Singida	Manyoni	Makanda	Magasai	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
585	Singida	Manyoni	Makutupora	Dabia, Makutupora	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
586	Singida	Manyoni	Maweni	Ngati,	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
587	Singida	Manyoni	Mitundu	Ipalalyu, Mitundu	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
588	Singida	Manyoni	Mkwese	Mbeweko	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
589	Singida	Manyoni	Mwamagembe	Kintanula, Mwamagembe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa. Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
590	Singida	Manyoni	Nkonko	Mpola, Nkonko, Ntumbi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
591	Singida	Manyoni	Rungwa	Rungwa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
592	Singida	Manyoni	Sanjaranda	Gurungu, Sanjaranda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)
593	Singida	Manyoni	Sanza	Ikasi	Airtel	1	1	Umekamiika na unatoa Huduma (0713 243253)
594	Singida	Manyoni	Saranda	Saranda	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa. Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
595	Singida	Manyoni	Sasajila	Makasuku, Sasajila	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
596	Singida	Manyoni	Sasilo	Imalampaka, Chisingisa	Airtel	1	1	Umekamiika na unatoa Huduma (0713 243253)
597	Singida	Mkalama	Matongo	Ikolo, Matongo	Airtel	1	1	Umekamiika na unatoa Huduma (0713 243253)
598	Singida	Mkalama	Mpambala	Nyahaa, Lugongo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
599	Singida	Mkalama	Msingi	Msingi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
600	Singida	Singida	Makuro	Ghalunyang'u, Mwalala	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
601	Singida	Singida	Msange	Murigha, Endeshi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
602	Singida	Singida	Msisi	Mnung'una, Nkwae	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
603	Singida	Singida	Mudida	Migugu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
604	Singida	Singida	Mughunga	Mughunga, Nduamughan- ga, Unyam- panda	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
605	Singida	Singida	Ngimu	Lamba	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza.Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0713 243253)
606	Singida	Singida	Ughandi	Misinko	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
607	Songwe	Ileje	Ikinga	Mgaya	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717-541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
608	Songwe	Ileje	Kafule	Kapelekesi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
609	Songwe	Ileje	Lubanda	Chilemba	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara unatarajiwa kuanza Mwezi Disemba 2024. (0717 541763)
610	Songwe	Ileje	Ngulugulu	Burfula	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0717 541763)
611	Songwe	Mbozi	Nanyala	Nanyala, Namlonga, Senjele	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit-Acquisition) linaendelea (0717 541763)
612	Songwe	Mbozi	Nyimbili	Hantesya, Masangula	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
613	Songwe	Mbozi	Ruanda	Idibila, Ihowa, Myovizi	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0717 541763)
614	Songwe	Momba	Chilulumo	Namsinde I	TTCL	1	0	Hatua za awali kwa ajili ya ujenzi wa Mnara kupitia mkandarasi Primepower Tanzania Limited zilishaanza. Hatua za kufanikisha malipo ya mkandarasi (Prime Power Tanzania Limited) zinaendelea ili ujenzi wa mnara uendelee kwa kutumia vifaa vya ndani. (0717 541763)
615	Songwe	Momba	Kamsamba	Senga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
616	Songwe	Momba	Msangano	Chindi, Ipata, Mnyuzi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
617	Songwe	Momba	Myunga	Namsindeli, Mfuto	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit-Acquisition) linaendelea (0717 541763)
618	Songwe	Momba	Nzoka	Namtambala	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara/daraja kutopitika kwasababu ya uharibifu wa mvua na mafuriko (0717 541763)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
619	Songwe	Songwe	Gua	Some	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
620	Songwe	Songwe	Ifwenkenya	Ifwenkenya, Ileya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
621	Songwe	Songwe	Mpona	Mpona, Iyovy	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
622	Songwe	Songwe	Ngwala	Ngwala, Itiziro	Vodacom	1	0	Mnara haujaanza kujengwa kwa sababu ya changamoto ya barabara kuelekea mahali mnara utajegwa. Changamoto ya barabara inanyiwa kazi na mnara umepangwa kukamilika Mwisho wa mwezi Disemba 2024. (0717 541763)
623	Songwe	Songwe	Udinde	Rukwa, Udinde	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
624	Tabora	Igunga	Iborogelo	Iborogelo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
625	Tabora	Igunga	Igoweko	Buhekela, Igoweko, Utuja	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
626	Tabora	Igunga	Igurubi	Kalangale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
627	Tabora	Igunga	Isakamaliwa	Hindishi, Isakamaliwa	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
628	Tabora	Igunga	Itumba	Itumba	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
629	Tabora	Igunga	Itunduru	Bukoko, Mangungu, Itunduru	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
630	Tabora	Igunga	Kining'inila	Iyogelo, Kining'inila, Mwanyangula	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
631	Tabora	Igunga	Kinungu	Kinungu, Mwajilunga, Mwamagobo, Mwamapuli, Mwandhimiji	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
632	Tabora	Igunga	Mbutu	Mbutu, Mwabakima	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
633	Tabora	Igunga	Mtunguru	Mtungulu, Maguguni, Mwajinjama	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
634	Tabora	Igunga	Mwamashimba	Mwamashimba	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
635	Tabora	Igunga	Mwashikumbili	Mwashikumbili, Mondo, Matinje	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
636	Tabora	Igunga	Nguvumoja	Mwanshoma	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
637	Tabora	Igunga	Uswaya	Utuja	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
638	Tabora	Kaliua	IgombeMkulu	Keza	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
639	Tabora	Kaliua	Seleli	Bulela	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)
640	Tabora	Kaliua	Silambo	Usonga, Nsungwa, Uhindi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
641	Tabora	Kaliua	Ugunga	Limbula, Tuombe Mungu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
642	Tabora	Kaliua	Ushokola	Usindi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
643	Tabora	Nzega	Igusule	Mwanzwilo, Wela II	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi linaendelea (0713 243253)
644	Tabora	Nzega	Ikindwa	Malolo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
645	Tabora	Nzega	Milambo Itobo	Milambo Itobo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
646	Tabora	Nzega	Mogwa	Kagando, Usalala	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi linaendelea (0713 243253)
647	Tabora	Nzega	Sigili	Bulende	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
648	Tabora	Sikonge	Chabutwa	Mitwigu, Kabanga, Nkeki	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 243253)
649	Tabora	Sikonge	Chabutwa	Kupanga Mlimani	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
650	Tabora	Sikonge	Ipole	Road Coverage	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
651	Tabora	Sikonge	Ipole	Ipole, Makazi, Ugunda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
652	Tabora	Sikonge	Kiloleli	Kiloleli, Kanyamsenga, Songambe	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
653	Tabora	Sikonge	Kipili	Matagata	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea. Vifaa vya ujenzi vimegizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 243253)
654	Tabora	Sikonge	Mole	Mole Kiloleni, Mole Mjimani, Usanganya	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
655	Tabora	Sikonge	Pangale	Majengo, Usesula	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
656	Tabora	Sikonge	Sikonge	Sikonge	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
657	Tabora	Sikonge	Usunga	Isanjanidugu, Mwanamkata	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
658	Tabora	Tabora	Itermia	ipalapala Mashariki, Kipalapala Magharibi, Kipalapala Kaskazini, Kipalapala kati	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0713 243253)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
659	Tabora	Tabora	Kakola	Kakola, Magoweke	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha majipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
660	Tabora	Tabora Urban	Ifucha	Kazima	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0713 243253)
661	Tabora	Urambo	Itundu	Kitete	Halotel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na unatajiwa kukamilika mwisho wa Mwezi Disemba 2024 (0713 243253)
662	Tabora	Urambo	Kasisi	Kasisi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
663	Tabora	Urambo	Kiloleni	Kiloleni, Kinhwa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
664	Tabora	Uyui	Goweke	Vumilia, Kamama, Mwitikila	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza. Mazungumzo kuhusu mkataba wa kupanga na TFS yanaendelea (0713 243253)
665	Tabora	Uyui	Ibiri	Mwakashindye	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
666	Tabora	Uyui	Igalula	Vumilia, Kawekapina	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha majipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
667	Tabora	Uyui	Kigwa	Kigwa B, Matanda, Nzigala, Itunda Ukulu, Kinamagi, Mbuyuni	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
668	Tabora	Uyui	Kizengi	Kizengi, Malongwe, Mpumbuli, Mwamdaki, Kabisile, Genge sita	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
669	Tabora	Uyui	Lutende	Itaga, Simbodamalu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
670	Tabora	Uyui	Miswaki	Igudi, Mwandalaigwe	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
671	Tabora	Uyui	Miyenze	Songambebe, Matuga	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
672	Tabora	Uyui	Tura	Karangasi, Munyu	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 243253)
673	Tanga	Handeni	Kang'ata	Gole, Kang'ata	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
674	Tanga	Handeni	konje	Makinga	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)
675	Tanga	Handeni	Kwaluguru	Kibindu, Muungano B	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
676	Tanga	Handeni	Kwamagome	Mbamba, Msaje	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
677	Tanga	Handeni	Kwamgwe	Kwadoya, Bondo, Kwamgwe, Ngojoro	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine ulobaki (0713 123705)
678	Tanga	Handeni	Kwankonje	Kwamkunga, Nkumba	TTCL	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
679	Tanga	Handeni	Kwasunga	Kwasunga	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
680	Tanga	Handeni	kwediyamba	Kwedizando	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
681	Tanga	Handeni	Malezi	kwamadule, Kwedinguzu,	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
682	Tanga	Handeni	Mazingara	Amni, Suwa	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
683	Tanga	Handeni	Mgambo	Gendagenda, Mkwabojo, Kwedihwaha	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza kutokana na changamoto ya ukosefu wa kibali cha cha jeshi (0713 123705)
684	Tanga	Handeni	Misima	Nzeri	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0713 123705)
685	Tanga	Handeni	Ndoliwa	Kwamnele, Luley	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
686	Tanga	Handeni	Sindenii	Kweisasu, Sindeni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
687	Tanga	Kilindi	Jaila	Kwandliwa	Airtel	1	0	ujenzi wa mnara haujaanza, kuna changamoto inahitaji kufanyiwa replan (0713 123705)
688	Tanga	Kilindi	Kilwa	Kilwa, Kirmembe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)
689	Tanga	Kilindi	Kimbe	Kimbe vulala, Kweisapo, Mnyingwa, Vunila	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na kutarajiwa kuisha mwishoni mwa Mwezi Disemba 2024. (0713 123705)
690	Tanga	Kilindi	Kisangasa	Balang'a, Jungu, Kwediswati, Lekitinge	Airtel	2	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPIITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
691	Tanga	Kilindi	Kwediboma	Mzinga	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
692	Tanga	Kilindi	Kwekivu	Ngeze	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
693	Tanga	Kilindi	Negero	Kimamba, Komsiga	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara umeanza na kutarajiwa kukamilika mwishoni mwa Disemba 2024. (0713 123705)
694	Tanga	Korogwe	Mkomazi	Manga, Mikocheni	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
695	Tanga	Korogwe	Mswaha	Mswaha Darajani, Mswaha Majengo, Mwanga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
696	Tanga	Lushoto	Baga	Kwesine	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kuna mawasiliano kutoka mtoa huduma mwingine.Imeombwa mbadala (0713 123705)
697	Tanga	Lushoto	Lunguza	Kivingo	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
698	Tanga	Lushoto	Mnazi	Kwemkwazu	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza.Kuna mawasiliano kutoka mtoa huduma mwingine.Imeombwa mbadala (0713 123705)
699	Tanga	Lushoto	Mng'aro	Kikumbi, Mazinde	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza, utatuzi wa changamoto ya barabara unaendelea (0713 123705)
700	Tanga	Mkinga	Bwiti	Mwanyumba	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
701	Tanga	Mkinga	Doda	Mazola Kilifi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
702	Tanga	Muheza	Kigombe	Mtiti	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea (0713 123705)
703	Tanga	Muheza	Kwafungo	Kwafungo, Mijohoroni, Mandera, Mbambara, Bagamoyo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utaanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0713 123705)
704	Tanga	Muheza	Magoroto	Mwembeni, Kwasimba, Mgambo, Magula, Magomba, Gare, Misufini	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza.Kuna changamoto ya kupata eneo magoroto. (0713 123705)
705	Tanga	Muheza	Misalai	Shambangeda	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
706	Tanga	Muheza	Mpapayu	Magoda, Mgome, Mpapayu, Kwemmyefu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
707	Tanga	Muheza	Songa	Mkulumilo, Songabatini, Kwamianga, Kilongo, Kwakibuyu, Kitopeni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0713 123705)
708	Tanga	Pangani	Bushiri	Mivumoni, Msaraza	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
709	Tanga	Pangani	Tungamaa	Langoni	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0713 123705)



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIUJI	MTOA HUDUMA	MINARA	IMEWAKA	HATUA YA UTEKELEZAJI
710	Tanga	Pangani	Kipumbwi	Kwakibuyu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
711	Tanga	Pangani	Mikinguni	Mtango, Mtonga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
712	Tanga	Pangani	Mkalamo	Mbulizaga	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza, utatuzi wa changamoto ya barabara unaendelea (0713 123705)
713	Tanga	Tanga City Council	Kirare	Mapojoni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
JUMLA						758	295	



MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE (UCSAF)

ceo@ucsaf.go.tz • Simu: +255 26 2965771

Namba ya Bure 0800 110 700

S.L.P. 1957, 10 Barabara ya UCSAF,
41107 Makulu, Dodoma.

 Ucsaf-Tanzania  ucsaftz  UcsafT

 www.ucsaf.go.tz